

附件

辽宁省企业事业单位环境信息公开表（参考）

一、基本信息

单位名称	本钢板材股份有限公司炼钢厂		
组织机构代码	23260243(03)	法定代表人	丛铁地
厂址	辽宁省本溪市平山区南兴路18号	联系电话	024-47829781
主要生产经营范围	本钢板材炼钢厂对于生产管线钢、汽车用钢、耐候钢具有完善的技术能力和较强的生产能力；对于高强汽车用钢、无取向硅钢及轴承钢、齿轮钢等特殊用钢具备批量生产能力。		
主要产品	生产规模		
粗钢	1270万吨/年		

二、排污信息

水污染物								
排放口数量								
排放口 编号或 名称	排放口 位置	排放 方式	主要/特 征污染 物名称	排放 浓度	排放 总量	核定的 排放总 量	执行的污 染物排 放标准 浓度 限值	超标 情况
排放口 1								
			...					
排放口 2								
			...					
...								
			...					
大气污染物								
排放口数量								
排放口 编号或 名称	排放口 位置	排放 方式	主要/特 征污染 物名称	排放 浓度	排放 总量	核定的 排放总 量	执行的污 染物排 放标准 浓度 限值	超标 情况
炼钢厂 1、 2 号铁水 预处理除 尘器		间歇	颗粒物	14.6mg /m ³			20mg/m ³	未超 标

			...					
炼钢厂 3 号铁水预处理除尘器		间歇	颗粒物	15.6mg/m ³			20mg/m ³	未超标
			...					
炼钢厂铁合金新上料除尘器		间歇	颗粒物	19.7mg/m ³			20mg/m ³	未超标
			...					
炼钢厂南部倒罐站除尘		间歇	颗粒物	12.3mg/m ³			20mg/m ³	未超标
			...					
炼钢厂北部倒罐站除尘		间歇	颗粒物	16.3mg/m ³			20mg/m ³	未超标
炼钢厂板坯火焰切割除尘器		间歇	颗粒物	3.9mg/m ³			30mg/m ³	未超标
炼钢厂 1 号、2 号、3 号、7 号转炉二次烟尘		间歇	颗粒物	7.53mg/m ³	93.65t	158.8t	20mg/m ³	未超标

炼钢厂 5号、6号转炉二次除尘	间歇	颗粒物	10.95m g/m ³	43.8t	119.1t	20mg/m ³	未超标
炼钢厂 4号转炉二次除尘	间歇	颗粒物	升级改造			20mg/m ³	
1#LF除尘器	间歇	颗粒物	7.9mg/ m ³			20mg/m ³	未超标
3#LF除尘器	间歇	颗粒物	10.3mg /m ³			20mg/m ³	未超标
4#LF除尘器	间歇	颗粒物	15.3mg /m ³			20mg/m ³	未超标
AHF除尘器	间歇	颗粒物	18mg/ m ³			20mg/m ³	未超标

三连铸中间包除尘器	间歇	颗粒物	配合新上8号连铸机工程利旧改造中			20mg/m ³	
固体废物							
废物名称	是否危险废物	处理处置方式		处理处置数量			
工业粉尘	否	送本钢原料厂		96121.36 吨			
连铸氧化铁皮	否	送本钢原料厂		21377.8 吨			
冶炼 废渣	否	送本钢冶金渣公司		1497621.42 吨			
废油	是	有资质处置单位		33.12 吨			
废油桶	是	作为废钢原材料装入本钢炼钢厂转炉炼钢生产使用		65.744 吨			
废蓄电池	是	有资质处置单位		3.64 吨			
噪声							
厂界位置	噪声值		执行的厂界噪声排放标准限值		超标情况		
	昼间	夜间	昼间	夜间			
...							
其他污染类型							

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况
大气污染物	炼钢厂 1、2 号铁水预处理除尘器	1998.10	220000 m ³ /h	良好
	炼钢厂 3 号铁水预处理除尘器	2003.12	140000 m ³ /h	良好
	炼钢厂铁合金新上料除尘器	2005.08	420000m ³ /h	良好
	炼钢厂南部倒罐站除尘	2007.12	740000 m ³ /h	良好
	炼钢厂北部倒罐站除尘	2007.08	840000 m ³ /h	良好
	炼钢厂板坯火焰切割除尘器	2011.06	220000 m ³ /h	良好
	炼钢厂 2 号、3 号、7 号转炉及 2#LF 二次除尘	2010.6.24	2400000 m ³ /h	良好
	炼钢厂 5 号、6 号转炉二次除尘	2004.11	1440000 m ³ /h	良好
	炼钢厂 4 号转炉二次除尘	2001.11	720000m ³ /h	升级改造
	1#LF 除尘器	2000.11	283750m ³ /h	良好
	2#、4#LF 除尘器	2001.11	720000m ³ /h	良好
	3#LF 除尘器	2006.12	360000m ³ /h	良好
	AHF 除尘器	1998.10	100000m ³ /h	良好
三连铸中间包除尘器	2011.06	150000m ³ /h	配合新上 8 号连铸机工程利旧改造中	

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况						
建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
《本溪钢铁(集团)有限责任公司新增280万吨薄规格高强钢精品板材工程环境影响报告书》	国家环境保护总局	2005.5.8	环审[2005]360号	国家环境保护部	2008.12.8	环验[2008]281号
本钢板材股份有限公司炼钢厂8号铸机工程	本溪市生态环境局	2019.06.18	本环建表字[2019]04号	未竣工	未竣工	未竣工
关于鞍本钢铁集团本钢节能减排结构调整项目(6、7号转炉及配套)	国家环保部	2008.12.30	环审[2008]614号	已转入保违规建设项目清理整顿工作,并于2016年6月29日备案完成。备案文件名《关于本钢板材股份有限公司综合改造项目环保备案审查意见》(本环建备[2016]06号)		
1、2、3、4、5号转炉及配套	已转入保违规建设项目清理整顿工作,并于2016年6月29日备案完成。备案文件名《关于本钢板材股份有限公司综合改造项目环保备案审查意见》(本环建备[2016]06号)					
1#转炉一次除尘改造工程	环评备案号:201921050200000002					
4#转炉二次除尘改造工程	环评备案号:201921050200000012					
板材炼钢厂大板坯连铸中包除尘改造工程	环评备案号:201921050200000029					
本钢板材股份有限公司炼钢厂4-6#转炉环保改造工程	环评备案号:201921050200000031					
本钢板材炼钢厂1#2#3#7#转炉二次、三次除尘系统改造项目	环评备案号:202021050200000084					
本钢板材炼钢厂板坯连铸火焰清理切割机卧式湿法电除尘系统改造项目	环评备案号:202121050200000008					
其他环境保护行政许可情况	2018年12月7日取得由本溪市环境保护局核发的排污许可证(证书编号:					

91210000242690243E005R), 有效期限: 自 2018 年 12 月 07 日起至 2021 年 12 月 06 日止。

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案			
备案部门	本溪市平山区环境保护局	备案时间	2018 年 6 月 5 日
主要内容	<p>《本钢板材股份有限公司炼钢厂突发环境事件专项应急预案》(备案编号: 210502-2018-014-L) 本预案是根据有关法律、法规、规章和各级人民政府及其有关部门制定应急预案的编制要求而制定, 并与上级政府和主管部门的预案相对应、相衔接, 形成完整的突发环境事件应急预案体系。</p>		

六、环境自行监测方案

主要内容	炼钢转炉二次除尘系统除尘器	颗粒物、流量	在线监测
	炼钢铁水预处理系统除尘器	颗粒物、流量	半年一次
	炼钢铁合金系统除尘器	颗粒物、流量	半年一次
	炼钢精炼炉系统除尘器	颗粒物、流量	半年一次
	炼钢倒罐站除尘器	颗粒物、流量	半年一次
	炼钢板坯切割清理系统除尘器	颗粒物、流量	半年一次
	炼钢连铸中间包除尘器	颗粒物、流量	半年一次

七、其他应当公开的环境信息

其他应当公开的环境信息	
-------------	--

注：企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开，法律、法规另有规定的，从其规定。